



**GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRA**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TOTALES DEL CONTRATO
NÚMERO AD-OP-DCAGI-SC-064/15**

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, así como cláusula Décimo Quinta del Contrato No. AD-OP-DCAGI-SC-064/15

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas, del día 10 de Febrero de 2016, en las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ubicadas en Av. 602, no. 161, Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, C. P. 15650, Delegación Venustiano Carranza.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA", el C. ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA, RESIDENTE DE OBRA; y por CALAPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el C. ARQ. MARCO ANTONIO SORIANO HERNÁNDEZ, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 164 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción física en forma TOTAL de los trabajos de:

"ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CAMPAMENTO EXISTENTE EN LA PUERTA NÚMERO 8 DEL POLÍGONO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

Contrato/Convenios	Importe Sin IVA
AD-OP-DCAGI-SC-064/15	\$ 1'221,008.37
CONVENIO MODIFICATORIO	NO APLICA
CONVENIO ADICIONAL	NO APLICA
Importe total contratado	\$ 1'221,008.37



**GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRA**

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

Contrato/convenios	Número de Oficio de Ajuste de Costos	Período de Ejecución	Importe del Ajuste de Costos Sin IVA
CONTRATO No. AD-OP-DCAGI-SC-064/15	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
CONVENIO MODIFICATORIO	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
CONVENIO ADICIONAL	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
Importe Total Ajuste de Costos	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
CONTRATO No. AD-OP-DCAGI-SC-064/15	07 DE OCTUBRE DE 2015	23 DE DICIEMBRE DE 2015	07 DE OCTUBRE DE 2015	23 DE DICIEMBRE DE 2015	75 DÍAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
CONVENIO ADICIONAL	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

No. de Contrato/Convenio	No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/Devoluciones/Deducciones	Saldo a Pagar Con IVA	Observaciones
CONTRATO No. AD-OP-DCAGI-SC-064/15	ESTIMACIÓN No. 01	DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 197,576.15	\$ 987.88	\$ 228,200.45	PAGADA



GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRA

No. de Contrato/Convenio	No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones/ Deducciones	Saldo a Pagar Con IVA	Observaciones
CONTRATO No. AD-OP- DCAGI-SC- 064/15	ESTIMACIÓN No. 01-A	DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 89,849.04	\$ 449.25	\$ 103,775.64	PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 02	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 649,695.36	\$ 3,248.48	\$ 750,398.14	PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 02-A	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 9,018.21	\$ 45.09	\$ 10,416.03	PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 03	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 63,336.63	\$ 316.68	\$ 73,153.81	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 03-A	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 20,127.10	\$ 100.64	\$ 23,246.80	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 04	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9,878.70	\$ 49.39	\$ 11,409.90	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 04-A	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 8,909.95	\$ 44.55	\$ 10,290.99	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 04-E (FINIQUITO)	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 45,944.05	\$ 229.72	\$ 53,065.38	NO PAGADA
Importe Total de Estimaciones			\$ 1'094,335.19	\$ 5,471.68	\$ 1'263,957.14	



GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRA

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de Contrato/Convenio	No. de Estimación	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones/ Deducciones	Saldo a Pagar Con IVA	Observaciones
CONTRATO No. AD-OP-DCAGI-SC-064/15	ESTIMACIÓN No. 03	\$ 63,336.63	\$ 316.68	\$ 73,153.81	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 03-A	\$ 20,127.10	\$ 100.64	\$ 23,246.80	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 04	\$ 9,878.70	\$ 49.39	\$ 11,409.90	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 04-A	\$ 8,909.95	\$ 44.55	\$ 10,290.99	NO PAGADA
	ESTIMACIÓN No. 04-E (FINIQUITO)	\$ 45,944.05	\$ 229.72	\$ 53,065.38	NO PAGADA
Importe Total Pendiente de Pago de Estimaciones		\$ 148,196.43	\$ 740.98	\$ 171,166.88	

VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al Contrato No. AD-OP-DCAGI-SC-064/15 ante(s) descrito(s) y en términos de lo dispuesto por el artículo 166 fracciones VII y VIII del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
01	DIAGRAMA, FICHA TÉCNICA Y GARANTÍA DEL EQUIPO DE PANELES SOLARES	29/ENERO/2016	01
02	CERTIFICADO DE GARANTÍA DE Y MANUAL DE OPERACIÓN DE CALENTADOR	29/ENERO/2016	02
03	GARANTÍA, FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA.	29/ENERO/2016	03
04	FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE INODORO	29/ENERO/2016	04
05	FICHA TÉCNICA DE LAVABO	29/ENERO/2016	05
06	FICHA TÉCNICA DE TINACO	29/ENERO/2016	06
07	MANUAL DE INSTALACIÓN DE ELECTRONIVEL	29/ENERO/2016	07



**GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRA**

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Residencia de Obra y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.


VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto "EL CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir consistente en FIANZA DE VICIOS OCULTOS, No. 3143-02000-9 de AFIANZADORA ASERTA, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

IX. Una vez realizada la contabilidad de la obra estimada, se observa un saldo que se cancela del importe original del contrato por \$ 126,673.18 (Ciento veintiséis mil seis cientos setenta y tres pesos 18/100 M. N).

POR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S. A. DE C. V.


ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA



RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. MARCO ANTONIO SORIANO HERNÁNDEZ



