

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATISTA:
CONVENIO NÚMERO :

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
GACM/DCI/S/JCI/012-2015

I.- LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)

AV. PEÑON TEXCOCO KM. 7.5, TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
13 DE ENERO DE 2017, 12:00 HRS

II.- INTERVIENEN POR:

GACM
RESIDENTE: ING. JORGE A. ALBARRÁN ASCENCIO

POR EL CONTRATISTA
DIRECTOR DEL PROYECTO: M. EN I. JORGE ARTURO AVILA RODRIGUEZ
INSTITUTO DE INGENIERÍA, UNAM

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

"INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL (NAICM) EN EL VASO DEL EX LAGO DE TEXCOCO, ZONA FEDERAL"

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)

Importe contractual del contrato (original) : \$55,525,000.00
Importe real del contrato (incluye convenios) : \$55,525,000.00
Amortización del anticipo: N/A

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO: 01 DE JUNIO 2015 A 31 DE DICIEMBRE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 579 DÍAS
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (incluyendo convenios): 01 DE JUNIO 2015 A 31 DE DICIEMBRE 2016
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 579 DÍAS

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DEL PAGO FINAL

ESTIMACIÓN 5 - FINIQUITO, PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016, MONTO: \$2,666,661.00 (MAS IVA).

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO										TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		TOTAL ESTIMADO			
							ESTIMACIÓN No. 1		ESTIMACIÓN No. 2		ESTIMACIÓN No. 3		ESTIMACIÓN No. 4		ESTIMACIÓN No. 5 (FINIQUITO)						A FAVOR DE GACM		A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"	
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A		SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ESTRUCTURAL	1	ESTUDIO	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	0.1836735380	\$2,571,429.53	0.2448980507	\$3,428,572.71	0.1904763400	\$2,666,668.76	0.1904762858	\$2,666,668.00	0.1904757858	\$2,666,661.00	1.0000000000	\$14,000,000.00	1.0000000000	\$14,000,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
B		REVISIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA Y EÓLICA DEL EDIFICIO DE LA TORRE DE CONTROL TIPO PÉNDULO INVERTIDO.	1	ESTUDIO	\$8,200,000.00	\$8,200,000.00			0.2500000000	\$2,050,000.00	0.5000000000	\$4,100,000.00	0.2500000000	\$2,050,000.00			1.0000000000	\$8,200,000.00	1.0000000000	\$8,200,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
C		EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS DE GRANDES CLAROS ANTE MOVIMIENTOS FUERA DE FASE DE SUS APOYOS.	1	ESTUDIO	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00			0.3333331765	\$2,833,332.00	0.4444442353	\$3,777,776.00	0.2222225882	\$1,888,892.00			1.0000000000	\$8,500,000.00	1.0000000000	\$8,500,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
D		EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE LOS EDIFICIOS DEL NAICM, CONSIDERANDO EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA.	1	ESTUDIO	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00			0.4444442667	\$3,333,332.00	0.4444442667	\$3,333,332.00	0.1111114667	\$833,336.00			1.0000000000	\$7,500,000.00	1.0000000000	\$7,500,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
E		REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y EÓLICO DE LA ESTRUCTURA LIGERA DE GRANDES CLAROS DE LA TECHUMBRE DE LA TERMINAL DEL NAICM	1	ESTUDIO	\$11,200,000.00	\$11,200,000.00			0.2500000000	\$2,800,000.00	0.5000000000	\$5,600,000.00	0.2500000000	\$2,800,000.00			1.0000000000	\$11,200,000.00	1.0000000000	\$11,200,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
F		ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL VIENTO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA TERMINAL Y DE LA TORRE DE CONTROL DEL NAICM	1	ESTUDIO	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00			0.3333334545	\$1,833,334.00	0.6666665455	\$3,666,666.00					1.0000000000	\$5,500,000.00	1.0000000000	\$5,500,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
G		ASESORÍA Y SEGUIMIENTO, DISEÑOS 2014	1	ESTUDIO	\$625,000.00	\$625,000.00	1.0000000000	\$625,000.00									1.0000000000	\$625,000.00	1.0000000000	\$625,000.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
			TOTAL		\$55,525,000.00		\$3,196,429.53	\$16,278,570.71	\$23,144,442.76	\$10,238,896.00	\$2,666,661.00	\$55,525,000.00	\$55,525,000.00	\$0.00	\$0.00									

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR : NO APLICA

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO: NO APLICA

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA. No. NO APLICA

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

[Firma]
POR LA DEPENDENCIA
Ing. Jorge A. Albarrán Ascencio
Residente
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. De C.V.

[Firma]
POR EL CONTRATISTA
M. en I. Jorge Arturo Ávila Rodríguez
Técnico Académico Titular "B"
Instituto de Ingeniería, UNAM