



GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRA O SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATISTA:
CONVENIO NÚMERO :

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 GACM/DCI/SJ/CI/03-14/4

I.- LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)

CD DE MÉXICO D.F. OFICINA DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
 15 DE DICIEMBRE DE 2014, 10:00 HRS

II.- INTERVIENEN POR:

GACM
 RESIDENTE: ING. JORGE A. ALBARRÁN ABOCADO

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

"ESTUDIO PARA DETECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ANOMALÍAS, OBSTÁCULOS E INSTALACIONES (EXTRACCIÓN DE ADEMÉS)" EN EL TERRENO DE NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)

POR EL CONTRATISTA
 SUPERINTENDENTE: ING. BENJAMÍN EMMANUEL BABURTO ENRIQUÉZ
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA Incluido)

Importe contractual del contrato (original) : \$9,443,226.47
 Importe real del contrato (Incluye convenios) : \$9,443,226.47
 Amortización del anticipo: N/A

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO: 30 DE OCTUBRE 2014 A 30 DE DICIEMBRE 2014
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 62 DÍAS
 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (incluyendo convenios): 30 DE OCTUBRE 2014 A 15 DE DICIEMBRE 2014
 PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 47 DÍAS

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DEL PAGO FINAL

ESTIMACIÓN 2 - FINIQUITO, PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014, MONTO: \$4,721,613.23 (MÁS IVA)

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO								CONTRATO		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		TOTAL ESTIMADO			
			ESTIMACIÓN No. 1				ESTIMACIÓN No. 2				ESTIMACIÓN No. 2		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		A FAVOR DE GACM		A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"	
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE \$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I		LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO	100	%	\$888,408.12	\$888,408.12	100.00000000	\$888,408.12	0.00000000	\$0.00	100.00000000	\$888,408.12	100.00000000	\$888,408.12	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
II		LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO	100	%	\$2,359,738.78	\$2,359,738.78	50.00000021	\$1,179,869.40	-49.99999979	\$1,179,869.38	100.00000000	\$2,359,738.79	100.00000000	\$2,359,738.79	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
III		ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	100	%	\$3,269,123.96	\$3,269,123.96	50.00000000	\$1,629,561.98	60.00000000	\$1,629,561.98	100.00000000	\$3,269,123.96	100.00000000	\$3,269,123.96	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
IV		EVALUACIÓN DE ANOMALÍAS, OBSTÁCULOS E INSTALACIONES EXISTENTES (EXTRACCIÓN DE ADEMÉS)	100	%	\$1,911,872.87	\$1,911,872.87	36.17000000	\$691,415.81	63.83000000	\$1,220,196.88	100.00000000	\$1,911,872.87	100.00000000	\$1,911,872.87	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
V		ELABORACIÓN DE PLANOS GEOREFERENCIADOS	100	%	\$1,024,382.73	\$1,024,382.73	32.44489282	\$332,367.83	67.55510718	\$692,024.90	100.00000000	\$1,024,382.73	100.00000000	\$1,024,382.73	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00	0.00000000	\$0.00
TOTAL					\$9,443,226.47			\$4,721,613.24		\$4,721,613.23		\$9,443,226.47		\$9,443,226.47		\$0.00		\$0.00		

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR: NO APLICA

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO: NO APLICA

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No. NO APLICA

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

POR LA DEPENDENCIA
 Ing. Jorge A. Albarrán Abocado
 Residente
 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. De C.V.

POR EL CONTRATISTA
 Ing. Benjamín EMMANUEL BABURTO ENRIQUÉZ
 Instituto Politécnico Nacional