

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

CONTRATISTA: Jonathan D. Bray
CONTRATO NUMERO : AD-SRO-DCAGI-SC-094-15

I.- LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)

Ciudad de México, a 22 de junio de 2017 a las 9:00 hrs

II.- INTERVIENEN POR:

GACM
RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA

POR EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO: Jonathan D. Bray

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISEÑO SISMICO ESTRUCTURAL APLICADA A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA NO APLICA)

Importe contractual del contrato (original) : \$ 189,000.00 USD
Importe real del contrato (incluye convenios) : \$ 189,000.00 USD

Amortización del anticipo: \$ -

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO: DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 23 DE MAYO DE 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 175 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (incluyendo convenios): DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 23 DE MAYO DE 2016

PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 175 DÍAS NATURALES

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO		CONTRATO/REVALIDACION												TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		DIFERENCIAS RESPECTO A CONTRATO		JUSTIFICACION	CREDITOS						
				ESTIMACIÓN No. 1		ESTIMACIÓN No. 2		ESTIMACIÓN No. 3		ESTIMACIÓN No. 4		ESTIMACIÓN No. 5		ESTIMACIÓN FINAL									A FAVOR DE GACM		A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"				
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE								CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISEÑO SISMICO ESTRUCTURAL APLICADA A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	759.00				61.62	\$ 15,426.00	61.76	\$ 15,440.00	22.00	\$ 5,500.00	65.00	\$ 16,250.00	62.50	\$ 20,625.00	94.00	\$ 23,500.00	306.88	\$ 96,720.00	306.88	\$ 96,720.00	48.83%	\$ 92,200.00	Se requirió menor tiempo al estimado para atender las 7 secciones del área técnica	372.12	\$ 92,200.00	0.00	\$ -	
	TOTAL																												

LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR:
de México a 22 de junio de 2017 a las 9:00 hrs

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.

NO APLICA

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA QUEDA EXCEPTUADO DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

VACIONES:

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN (ARTICULO 64 DE LA LOPSRM)

FOR LA DEPENDENCIA
Ing. Eric Luis Moreno Mejía
RESIDENTE DE SERVICIOS

FOR EL CONTRATISTA
Jonathan D. Bray
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS