

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO
AD-OP-DCAGI-SC-005-17 ✓**

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, así como cláusula décima quinta del contrato **AD-OP-DCAGI-SC-005-17 ✓**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En el Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ubicado en la Autopista Peñón- Texcoco Km. 7.5, Estado México, siendo las 10:00 horas, del día 24 de Abril de 2017.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire, de GACM, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA", el **Arq. Miguel Ángel Rodríguez Sánchez**, en su calidad de Residente de Obra; por la Supervisión Externa, la **Ing. Sheyla Gloria Meza Rico**, en su calidad de Jefe de Supervisión, y por el Contratista, el **Arq. Jorge Benigno Silva Rodríguez**, en su calidad de Superintendente de Contrato.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 164 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 'GREGORIO TORRES QUINTERO', MONTECILLO EN TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO"**.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación.

Contrato/Convenios	Importe Sin IVA
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	\$ 1,288,375.28 ✓
Importe total contratado	\$ 1,288,375.28 ✓

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:
No hubo ajuste de costos.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	30 de Enero de 2017	11 de Marzo de 2017	30 de Enero de 2017	11 de Marzo de 2017	41 días naturales

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

Nº de Contrato/ Convenio	No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones	Saldo a Pagar Sin IVA	Observaciones
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	1	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$ 732,445.15	\$ 3,662.23	\$ 728,782.92	PAGADA
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	2	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2017	\$ 385,192.34	\$ 1,925.96	\$ 383,266.38	PAGADA
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	1 (AD)	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2017	\$ 147,215.56	\$ 736.08	\$ 146,479.48	PAGO PENDIENTE
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	3 (FINIQUITO)	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2017	\$ 22,811.89	\$ 114.06	\$ 22,697.83	PAGO PENDIENTE

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de Contrato/ Convenio	No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones	Saldo a Pagar Sin IVA	Observaciones
AD-OP-DCAGI-SC-005-17	1 (AD)	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2017	\$ 147,215.56	\$ 736.08	\$ 146,479.48	PAGO PENDIENTE

AD-OP-DCAGI-SC-005-17	3 (FINIQUITO)	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2017	\$ 22,811.89	\$ 114.06	\$ 22,697.83	PAGO PENDIENTE
-----------------------	------------------	--	--------------	-----------	--------------	-------------------

VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato antes descrito y en términos de lo dispuesto por el artículo 166 fracciones VII y VIII del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización
1	En este acto el contratista entrega la siguiente documentación: 1.- Documento firmado por el superintendente de obra de la contratista, donde se describen el total de los trabajos ejecutados de acuerdo al compromiso contractual. 2.- Planos AS BUILT de la conclusión de los trabajos de acuerdo a contrato. 3.- Certificados de Mano de Obra Calificada. 4.- Manual de mantenimiento y recomendaciones. 5.- Memoria de Cálculo de la Estructura de la Cubierta Instalada.	24 DE ABRIL 2017

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Residencia de Obra y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.

VIII. SALDO CANCELADO

\$ 710.34 (SETECIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.)

IX. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.


Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, la contratista entrega la fianza de vicios ocultos de los trabajos ejecutados:

Nombre de Afianzadora: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

No. de Fianza: 1889522

Fecha de Expedición: 11 de Marzo de 2017

Monto: \$149,451.53 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)

POR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Residente



Arq. Miguel Ángel Rodríguez Sánchez
Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire

POR SUPERVISIÓN EXTERNA

Jefe de Supervisión



Ing. Sheyla Gloria Meza Rico
Corporativo de Estudios Técnicos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.

POR "EL CONTRATISTA"

Superintendente



Arq. Jorge Benigno Silva Rodríguez
Edificaciones y Pavimentaciones Mexiquenses, S.A. de C.V.