



GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
RESIDENCIA DE SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATISTA: OMNIBUS Y TRANSPORTES TERRESTRES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.
 CONTRATO NUMERO : AD-SRO-DCAGI-SC-022/16

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRAFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

L- TEXCOCO, EDO. DE MEXICO A 10 DE MARZO DE 2016 SIENDO LAS 10:00 HORAS

III- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

"SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DE REOILAS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 35 TONELADAS, DOBLE RODADA, PARA MOVILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO"

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO: 25 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el original y el pactado): 16 DIAS

FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (Incluyendo convenios): 25 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios): 15 DIAS

II.- INTERVIENEN POR:

GACH

RESIDENTE DE OBRA: ING. ERIC LUIS MORENO MEJIA

POR EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: JUAN CARLOS CORRALES PUENTE

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA Incluido)

Importe contractual del contrato: \$445,440.00

Importe real del contrato: \$417,600.00

Amortización del anticipo: N/A

VII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO				TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		CRÉDITOS	
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN INICIAL (del 25/1/2016 al 15/2/2016)		ESTIMACIÓN FINAL (del 25/1/2016 al 15/2/2016)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	A FAVOR DE GACH	EN FAVOR DEL CONTRATISTA
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
1		CAMIONETA BRIGADA SANTA ROSA 1 Y 2	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
2		CAMIONETA BRIGADA NEXQUIPAYAC 1 Y 2	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
3		CAMIONETA BRIGADA ATENCO 1 Y 2	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
4		CAMIONETA BRIGADA ATENCO 3 Y 4	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
5		CAMIONETA BRIGADA ATENCO 5 Y 6	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
6		CAMIONETA BRIGADA ATENCO 7 Y 8	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
7		CAMIONETA BRIGADA TOCULUA/CUEXCOMAC	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
8		CAMIONETA BRIGADA LA MAGDALENA/MADERO	16.00	DIAS	\$3,000.00	\$ 48,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		
TOTAL					\$ 314,000.00	\$ 4,800,000.00	5.00	\$ 15,000.00	10.00	\$ 30,000.00	15.00	45,000.00	15.00	45,000.00		

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR : NO APLICA

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO: NO APLICA

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No. 5910-01502-3 DE FECHA 10/02/2016 EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: DEL MONTO DEL CONTRATO HAY UN SALDO DE \$24,000.00 (SIN IVA) EL CUAL NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL DIA 01 DE FEBRERO EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL SUSPENDIO ACTIVIDADES

POR GACH

ING. ERIC LUIS MORENO MEJIA
 RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA

JUAN CARLOS CORRALES PUENTE
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS