



GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
RESIDENCIA DE SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

CONTRATISTA:
CONTRATO NUMERO :

PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.C.
 ITP-SRO-DCAGI-SC-062-16

I.- LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas, del día 11 de febrero de 2017 en las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
 Domicilio en Av. 602 No. 161, Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620.

II.- INTERVIENEN POR:

GACM
 RESIDENTE DE SERVICIOS: MTRO. DANIEL SERRANO AMEZQUITA

POR EL CONTRATISTA
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: BIOLOGO IROEL MARTÍNEZ VALDEZ

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

TRABAJOS PARA MANTENER ACTUALIZADOS LOS PERMISOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR LOS AJUSTES Y ADECUACIONES DEL PROYECTO NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)

Importe contractual del contrato (original) : \$8,247,293.79
 Importe real del contrato (incluye convenios) : \$8,082,347.90
 Amortización del anticipo:

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO: 20 de julio al 31 de diciembre del 2016.
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 20 de julio al 31 de diciembre del 2016.
 FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (incluyendo convenios): 20 de julio al 31 de diciembre del 2016.
 PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 20 de julio al 31 de diciembre del 2016.

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO										TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL			
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE \$	ESTIMACIÓN No. 1 20 al 31 de julio 2016		ESTIMACIÓN No. 2 1 al 30 de agosto 2016		ESTIMACIÓN No. 3 1 al 30 de septiembre 2016		ESTIMACIÓN No. 4 1 al 31 de octubre del 2016		ESTIMACIÓN No. 5 1 al 30 de noviembre del 2016		ESTIMACIÓN FINAL (Estimación 6 finiquito) 1 al 31 de diciembre del 2016		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
1	-	Informe de recopilación de información	1.00	Informe	\$ 853,168.32	\$ 853,168.32	1.00	\$ 853,168.32										1.00	\$ 853,168.32	1.00	\$ 853,168.32	
2	-	Dictamen Técnico	1.00	Informe	\$ 1,208,655.13	\$ 1,208,655.13	0.33	\$ 398,856.19	0.67	\$ 809,798.94								1.00	\$ 1,208,655.13	1.00	\$ 1,208,655.13	
3	-	Elaboración de estudios, avisos o información para actualizar los permisos en materia de impacto ambiental	1.00	Informe	\$ 4,408,036.34	\$ 4,408,036.34			0.25	\$ 1,102,009.09	0.25	\$ 1,102,009.09	0.25	\$ 1,102,009.09	0.25	\$ 1,102,009.09			1.00	\$ 4,408,036.33	1.00	\$ 4,408,036.33
4	-	Informes y bitácoras de acompañamiento y gestión de los trabajos ante las autoridades ambientales	9.00	Informe	\$ 71,097.36	\$ 639,876.24	1.00	\$ 71,097.36	1.00	\$ 71,097.36	1.00	\$ 71,097.36	1.00	\$ 71,097.36	1.00	\$ 71,097.36	2.00	\$ 142,194.72	7.00	\$ 497,681.52	7.00	\$ 497,681.52
\$ TOTAL						7,109,736.03		1,323,121.87		1,982,905.38		1,173,106.44		1,173,106.44		1,173,106.44		142,194.72		6,967,541.29		6,967,541.29

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR :

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.(EN CASO DE QUE EXISTIERA)

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No. 1782539 DE FECHA 11-febrero-17 EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES:

MONTO DEL CONTRATO SI/VA \$7,109,736.03
 MONTO EJERCIDO SI/VA \$6,967,541.29
 SALDO POR CANCELAR SI/VA \$142,194.74

POR LA ENTIDAD
 MTRO. DANIEL SERRANO AMEZQUITA
 RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA
 BIOLOGO JESUS IROEL MARTÍNEZ VALDEZ
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS